

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-е полугодие 2018 год**

ТОО "Алматинские тепловые сети

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

без НДС

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Реконструкция тепловых сетей по программе "Нұрлы жол"	комплекс работ	2	2	7 543 927,00	1 894 812,61					7 543 927,00	1 894 812,61	5 649 114,39	Проекты двухгодичные. Сумма отклонение переходят на 2019 год					
2	Капитальные ремонты, реконструкция объектов, ПСД, АСДУ	комплекс работ	23	23	1 020 221,73	1 020 221,73	1 020 221,73	1 020 221,73	-										
3	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	38	38	9 108,55	9 108,55	9 108,55	9 108,55	-										
4	КИПиА	комплект	3	3	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	-										
5	Программное обеспечения	шт.	5 006	5 006	46 280,19	46 280,19	46 280,19	46 280,19	-										
6	Мебель	шт.	103	103	3 751,28	3 751,28	3 751,28	3 751,28	-										
7	Запорная арматура	шт.	854	854	40 353,84	40 353,84	40 353,84	40 353,84	-										
8	Капитализация	комплект	1	1	222 470,30	222 470,30	222 470,30	222 470,30	-										
			<b>6 030</b>	<b>6 030</b>	<b>8 890 270,89</b>	<b>3 241 156,50</b>	<b>1 346 343,89</b>	<b>1 346 343,89</b>	<b>0,00</b>		<b>7 543 927,00</b>	<b>1 894 812,61</b>	<b>5 649 114,39</b>						