

**Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2019 год  
ТОО "Алматыские тепловые сети"  
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
	Наименование мероприятий	Единица измерения для натуральных показателей	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов, государственная экспертиза, КСД	комплекс работ	6	4	558 155	6 867	558 155	6 867	551 288	На сумму заключенных договоров и поставок товара	3 015 835	507 757	2 508 078	Договоры заключены в процессе проведения работ	-	-			
2	Внедрение АС ДТУ	комплекс работ	1	1	287 265	165 670	287 265	165 670	121 595										
3	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	54	17	97 023	9 778	97 023	9 778	87 245										
4	Теплообменные оборудования	шт.	6	-	4 743	-	4 743	-	4 743										
5	КПШНУ	комплект	40	3	13 602	4 550	13 602	4 550	9 052										
6	Спецмеханизмы и автотехника	шт.	2	1	20 738	508	20 738	508	20 230										
7	Приобретение программных продуктов и оргтехники	шт.	25	13	161 635	66 813	161 635	66 813	94 822										
8	Запорная арматура	шт.	391	6	136 717	2 810	136 717	2 810	133 907										
			525	45	1 279 877	256 994	1 279 877	256 994	1 022 882		3 015 835	507 757			-				







