

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2018 год**
ТОО "Алматинские тепловые сети
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------------------|----------|--|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|--|------------------|------|------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------------|------|--|--|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | | Собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | | | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1 | Капитальные ремонты, реконструкция объектов, ПСД | комплекс работ | 32 | - | 2 865 404,41 | - | 2 865 404,41 | - | 2 865 404,41 | на стадии согласования договоров и поставки товара | 6 735 650 | - | | - | - | - | | | | |
| 2 | Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели | шт. | 26 | - | 87 000,26 | - | 87 000,26 | - | 87 000,26 | | | | | | | | | | | |
| 3 | КИПиА | комплект | 16 | - | 2 021,80 | - | 2 021,80 | - | 2 021,80 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Электротехническое оборудование | шт. | 6 | - | 9 872,25 | - | 9 872,25 | - | 9 872,25 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Спецмеханизмы и автотехника | шт. | 4 | - | 28 839,46 | - | 28 839,46 | - | 28 839,46 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи | шт. | 21 | 2 | 2 295,85 | 2 578 | 2 295,85 | 2 577,73 | -281,88 | | | | | | | | | | | |
| | | | 105 | 2 | 2 995 434 | 2 578 | 2 995 434 | 2 577,73 | 2 992 856,30 | | 6 735 650 | | | | - | | | | | |

Генеральный директор

Бейсенбинов К.И.

Главный инженер

Кирдяйкин Д.В.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Кунуспеков А.А.

И.о. начальника планово-экономического управления

Асубаев Б.С.