

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2015 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)										
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1	передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	22	37		290 531	685 010	716 145	-31 135	Недоисполнение в связи с корректировкой курса тенге по отношению к доллару США. В результате роста цен на импортное оборудование 10 компаний отказались от исполнения обязательств по договору из-за удорожания товаров, в связи с чем товариществом были поданы иски в суд и переданы в реестр недобросовестных поставщиков. Недоисполненные суммы направлены в капитализацию.	716 145	-	-	4 087 072	-	-	65,1	64,4	18,5	16,3	2 484	2 070	Недоисполнение в связи с корректировкой курса тенге по отношению к доллару США. В результате роста цен на импортное оборудование 10 компаний отказались от исполнения обязательств по договору из-за удорожания товаров, в связи с чем товариществом были поданы иски в суд и переданы в реестр недобросовестных поставщиков. Недоисполненные суммы направлены в капитализацию.										
2		Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	30	19			30 814	4 937	25 877		4 937	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		КИПиА	шт.	26	25			3 991	2 575	1 416		2 575	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		Электротехническое оборудование	шт.	4	3			2 712	2 150	562		2 150	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Спецмеханизмы и автотехника	шт.	1	0			9 830	0	9 830		0	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Приобретение программных продуктов	шт.	1 814	304			19 849	11 797	8 051		11 797	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи	шт.	133	128			8 371	8 267	104		8 267	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Инструменты и приспособления	шт.	20	20			3 130	2 407	723		2 407	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9					2 050	536		0	290 531	763 708		748 279	15 429		748 279	0	0								4 087 072									

И.о. генерального директора

Шаграев. К.А.