

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-ый квартал 2023 года
ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированом исполнении	комплекс работ	2	0	873 577,75	0,00
2	Разработка ПСД	комплекс работ	5	0	124 344,65	0,00
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	5	4	6 852,24	4 411,95
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	компл./шт.	35	0	133 870,60	0,00
5	Теплообменное оборудование	шт.	3	0	15 800,31	0,00
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	1	7 543,56	2 476,32
7	Запорная арматура	шт.	345	0	418 209,85	0,00
ИТОГО:			896	5	1 580 198,97	6 888,27