

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
за 1-ый квартал 2024 года**

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированом исполнении	комплекс работ	15	0	4 466 660,47	0,00
2	Разработка ПСД	комплекс работ	1	1	38 794,92	12 468,76
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	81	0	111 277,59	0,00
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	компл./шт.	46	0	137 153,11	0,00
5	Запорная арматура	шт.	331	0	261 866,04	0,00
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	1	8 071,62	4 885,56
ИТОГО:			975	2	5 023 823,74	17 354,32