

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-ый квартал 2024 года
ТОО "Алматинские тепловые сети"**

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге								
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге		Срок исполнения	Место расположения
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированом исполнении	комплекс работ (СМР, тех. надзор, авт. надзор)	15	0	4 466 660,47	0,00		
2	Разработка ПСД	комплекс работ	1	1	38 794,92	12 468,76	Исполнено 28.02.2024г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	81	0	111 277,59	0,00		
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	компл./шт.	46	0	137 153,11	0,00		
5	Запорная арматура	шт.	331	0	261 866,04	0,00		
6	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	1	8 071,62	4 885,56	Исполнено 12.02.2024г.	ул. Байзакова, 221 ТОО АлТС (склад)
	ИТОГО:		975	2	5 023 823,74	17 354,32		