

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-ой квартал 2020 года
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов, государственная экспертиза, ПСД	комплекс работ	21	1	2 999 831,55	61 739,87
2	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	9	0	15 366,09	0,00
3	Запорная арматура	шт.	10	8	30 088,90	35 249,10
4	Электронное оборудование (Оргтехника)	шт.	1	0	1 363,44	0,00
5	Приборы КИПиА	комплект	0	3	0,00	4 610,88
6	Приобретение программных продуктов	шт.	0	2 002	0,00	15 747,03
	ИТОГО		45	2 014	3 046 649,98	117 346,89

Реконструкция объектов



Запорная арматура



Приборы КИПиА

