

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
за 1-ый квартал 2022 года**

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированном исполнении	комплекс работ	3	0	906 035,57	0,00
2	Разработка ПСД	комплекс работ	10	0	91 727,01	0,00
3	Разработка государственной экспертизы	комплекс работ	10	3	9 404,80	4 009,06
4	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели	компл./шт.	55	10	153 696,48	114 793,65
5	Теплообменное оборудование	шт.	15	0	21 717,73	0,00
6	Запорная арматура	шт.	487	0	389 768,20	0,00
7	Приобретение программных продуктов	шт./год	501	501	7 050,06	7 244,25
	ИТОГО:		1 081	514	1 579 399,85	126 046,96

Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели



