


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-ой квартал 2021 года
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) без НДС, тыс. тенге	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов	комплекс работ	4	0	1 580 553,70	0,00
2	Государственная экспертиза	комплекс работ	0	5	0,00	1 947,57
3	Установка приборов учета тепловой энергии для производственных нужд	шт.	0	12	0,00	1 137,31
4	Приобретение программных продуктов	комплекс работ/шт./год	0	2 002	0,00	58 703,54
5	Запорная, запорно-регулирующая, предохранительная арматура и иное оборудование	шт.	0	13	0,00	52 714,01
	ИТОГО:		4	2 032	1 580 553,70	114 502,43

Установка приборов учета тепловой энергии для производственных нужд

1. Инверторы (стабилизатор напряжения) для установки ПУТЭ на котельных ТОО «АТКЭ»







Запорная арматура

1) Шаровый кран DN500, PN25 предизолированный с редуктором



2) Шаровый кран с редуктором DN500, PN25



2) Клапан обратный DN400, PN25; Клапан обратный DN300, PN25

