

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1-е полугодие 2017 год**
ТОО "Алматинские тепловые сети
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов, ПСД	комплекс работ	55	29	1 595 027	1 284 469	1 595 027	1 284 469	310 558	на стадии согласования договоров и поставки товара	8 916 853	-			908 784	-		
2	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	47	22	25 136	12 700	25 136	12 700	12 436									
3	Электротехническое оборудование	шт.	5	-	7 225	-	7 225	-	7 225									
4	КИПиА	шт.	34	16	13 647	4 280	13 647	4 280	9 367									
5	Инструменты и приспособления	шт.	40	-	69 489	-	69 489	-	69 489									
6	Спецмеханизмы и автотехника	шт.	52	41	622 505	571 360	622 505	571 360	51 145									
7	Приобретение программных продуктов	шт.	5	2	21 227	2 077	21 227	2 077	19 150									
8	Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи	шт.	83	61	30 143	28 930	30 143	28 930	1 213									
			321	171	2 384 398	1 903 816	2 384 398	1 903 816,45	480 581,24		8 916 853				908 784			

И.о. генерального директора

Амангалиев Е.З.

Главный инженер

Кирдяйкин Д.В.

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Мальбаев Т.Ж.

Начальник Планово-экономического управления

Тажмагамбетов Н.А.