

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2-е полугодие 2017 год**
ТОО "Алматинские тепловые сети
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

без НДС

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Капитальные ремонты, реконструкция объектов, ПСД	комплекс работ	36	36	10 761 516	10 081 692	1 289 256	1 265 404	23 852	в связи с уменьшением потребности в объеме приобретаемых работ	8 916 853	8 313 325	603 528	экономия образована по итогам проведенных государственных закупок	555 408	502 963	-	-	
2	Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	22	22	12 700	12 700	12 700	12 700	-		-	-	-		-	-	-	-	-
3	Электротехническое оборудование	шт.	1	1	3 972	3 972	3 972	3 972	-		-	-	-		-	-	-	-	-
4	КИПиА	шт.	32	32	11 959	11 959	11 959	11 959	-		-	-	-		-	-	-	-	-
5	Инструменты и приспособления	шт.	1	1	46	46	46	46	-		-	-	-		-	-	-	-	-
6	Спецмеханизмы и автотехника	шт.	41	41	571 169	571 169	571 169	571 169	-		-	-	-		-	-	-	-	-
7	Приобретение программных продуктов	шт.	3	3	16 627	16 627	16 627	16 627	-		-	-	-		-	-	-	-	-
8	Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи	шт.	61	61	28 930	28 930	28 930	28 930	-		-	-	-		-	-	-	-	-
			197	197	11 406 919	10 727 094	1 934 658	1 910 806	23 852		8 916 853	8 313 325	603 528		555 408	502 963			