

Согласно Закону Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" от 9 июля 1998 года № 272-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 года) ТОО "Алматинские тепловые сети" предоставляет информацию об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2014 год.

**Информация субъекта естественной монополии
об исполнении инвестиционной программы (проекта)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
за 2014 года**

Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (говаров, работ)		Источник инвестиций (фактическое условие)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					План	Факт		Количество в натуральном выражении	Сумма инвестиций	Источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт тепловых сетей в предизолированном исполнении	Приказ о внесении изменения в совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы от 17 июня 2011 года №87-ОД г. Алматы и Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24 июня 2011 года №233 "Об утверждении инвестиционной программы ТОО "Алматинские тепловые сети" на 2011-2014 годы	2014 г.	365 009	5 482,7	5 212,7	Собственные средства	7	287 928	Собственные средства	-77 081	Экономия образовалась в связи с уменьшением суммы договора после проведения конкурса и предоставления ценовых предложений подрядчика
2	Разработка ПСД			54 559				12	56 105		1 546	Переисполнение по данной статье сложилось из-за увеличения цен
3	Капитализация ремонтных работ			55 963				1	110 666		54 703	Переисполнение по данной статье сложилось из-за увеличения цен
4	Внедрение автоматизированная система диспетчерского технологического управления			70 000				1	69 196		-804	Экономия образовалась в связи с уменьшением суммы договора после проведения конкурса и предоставления ценовых предложений поставщика
6	Насосы, вентиляционное оборудование, электродвигатели			32 029				22	31 409		-620	Экономия образовалась в связи с уменьшением суммы договора после проведения конкурса и предоставления ценовых предложений поставщика
7	Приборы КИПиА			6 887				48	5 393		-1 494	Экономия образовалась в связи с уменьшением суммы договора после проведения конкурса и предоставления ценовых предложений поставщика
8	Инструменты и приспособления			149				8	149		0	-
9	Электротехническое оборудование*			2 025				10	2 025		0	-
10	Спецмеханизмы и техника			115 373				24	141 227		25 854	Переисполнение по данной статье сложилось из-за увеличения цен
11	Приобретение программных продуктов			29 222				1 848	29 196		-25	-
12	Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи			31 170				761	28 972		-2 198	Экономия образовалась в связи с уменьшением суммы договора после проведения конкурса и предоставления ценовых предложений поставщика
13	Шкафы для спец.одежды, столы, стулья для производственных участков, служб			1 323				60	1 323		0	-
Итого собственные средства:				763 708							2 802	763 589
14	Реконструкция тепловых сетей за счет бюджетных средств	Совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Алматы от 17 июня 2011 года №87-ОД г. Алматы и Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24 июня 2011 года №233 г. Астана		5 250 000			Бюджетные средства	10	6 885 674	Бюджетные средства	1 635 674	-
Всего:				6 013 708					7 649 263			