

Табиғи монополия субъектісі субъектісінің
 2024 жылдың 1-тоқсаны үшін инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы ақпарат
 "Алматы жылу жүйесі" ЖШС
 Қызмет түрі: беру, бөлу және жабдықтау

№ р/с	Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат, мың теңгемен							
	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) ҚҚС-сыз сомасы, мың теңгемен		Орындау мерзімі	Орналасқан жері
			жоспар	факт	жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Алдын-ала оқшаулау орындауындағы жылу желілерін күрделі жөндеу	жұмыстар кешені (ҚМЖ,тех.қадағалау, авт.қадағалау)	15	0	4 466 660,47	0,00		
2	ЖСҚ әзірлеу	жұмыстар кешені	1	1	38 794,92	12 468,76	2024ж.28.02 орындалды	«АлЖЖ» ЖШС, Байзақов көшесі, 221 (қойма)
3	Мемлекеттік сараптаманы әзірлеу	жұмыстар кешені	81	0	111 277,59	0,00		
4	Сорғылар, желдеткіш жабдықтар, электрқозғалтқыштар	жиын./дана	46	0	137 153,11	0,00		
5	Ілмекті арматура	дана	331	0	261 866,04	0,00		
6	Бағдарламалық өнімдерді стапы алу	дана/жыл	501	1	8 071,62	4 885,56	2024ж.12.02 орындалды	«АлЖЖ» ЖШС, Байзақов көшесі, 221 (қойма)
	Барлығы:		975	2	5 023 823,74	17 354,32		