Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2019 год
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Вид деятельности: передача, распределение и снабжение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках (оперативные данные*)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Передача, распределение и снабжение тепловой энергии	Капитальные ремонты, реконструкции объектов	комплекс работ	6	6	2019	-8 387,00	690 890,79	690 890,79	0,00	-	690 890,79	-	1 889 310,26	-	-	-	61,3	61,1	15,4	15,4	2 180	2 170	**Согласно договору государственной закупки. Поставщик не исполнил обязательство перед заказчиком, в связи с этим был передан в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Увеличение объема аварийно-восстановительных работ (работы на крупных участках)**	-
2		Насосное, вентиляционное, сварочное оборудование, электродвигатели	шт.	50	50			77 982,94	77 982,80	0,14	**Согласно договору государственной закупки.**	77 982,80	-	-	-	-	-								
3		КИПиА	шт.	39	39			6 882,56	6 882,56	0,00	-	6 882,56	-	-	-	-	-								
4		Приобретение программных продуктов	шт.	111	111			135 006,22	135 006,22	0,00	-	135 006,22	-	-	-	-	-								
5		Электронное, электротехническое оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи	шт.	190	190			43 927,27	43 927,27	0,00	-	43 927,27	-	-	-	-	-								
6		Спецмеханизмы и техника	шт.	1	1			507,57	507,57	0,00	-	507,57													
7		Мебель	шт.	198	198			5 293,20	5 293,09	0,11	**Согласно договору государственной закупки.**	5 293,09	-	-	-	-	-								
8		Запорная арматура	шт.	316	284			75 289,30	37 499,71	37 789,59	**Поставщик не исполнил обязательство перед заказчиком, в связи с этим был передан в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок**	37 499,71	-	-	-	-	-								
9		Капитализация	комплекс работ	1	1			43 372,97	114 139,75	-70 766,78	**Увеличение объема аварийно-восстановительных работ (работы на крупных участках)**	114 139,75	-	-	-	-	-								
				912	**880**		**-8 387,00**	**1 079 152,82**	**1 112 129,76**	**-32 976,94**		**1 112 129,76**		**1 889 310,26**	**0,00**										